

ROMÂNIA
JUDEȚUL GORJ
COMUNA BĂLEȘTI
CONSILIUL LOCAL

HOTĂRÂRE

privind ajustarea valorii aferente cheltuielilor cu materialele pentru restul de executat, pentru obiectivul de investitie

„ÎNFIINȚARE REȚEA CANALIZARE ȘI STAȚIE DE EPURARE ÎN SATELE CORNEȘTI, GĂVĂNEȘTI, STOLOJANI, TĂLPĂȘEȘTI, DN67 TĂMĂȘEȘTI - POD JALEȘ, COMUNA BĂLEȘTI, JUDEȚUL GORJ”

Consiliul Local al comunei Bălești, județul Gorj, întrunit în ședință ordinară;

Având în vedere :

-Referatul de aprobare la proiectul de hotărâre privind ajustarea valorii aferente cheltuielilor cu materialele pentru restul de executat, pentru obiectivul de investitie **„ÎNFIINȚARE REȚEA CANALIZARE ȘI STAȚIE DE EPURARE ÎN SATELE CORNEȘTI, GĂVĂNEȘTI, STOLOJANI, TĂLPĂȘEȘTI, DN67 TĂMĂȘEȘTI - POD JALEȘ, COMUNA BĂLEȘTI, JUDEȚUL GORJ”**.

-Raportul de specialitate al Serviciului Economic și avizele comisiilor de specialitate ale Consiliului Local Bălești;

-dispozițiile art.44 din Legea nr. 273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările și completările ulterioare;

-dispozițiile Ordonanței Guvernului nr.15/2021 privind reglementarea unor măsuri fiscal-bugetare;

-Adresa M.D.L.P.A. nr.104487/01.09.2021;

-Adresa Meva Concept nr.342/15.09.2021 privind solicitarea ajustării valorii cheltuielilor materiale pentru restul de executat din Contractul nr. 15515/02.10.2018;

În temeiul art.129, alin.2, lit. b) și alin.4, lit.d), art.139 și art.196 din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul Administrativ, cu modificările și completările ulterioare;

HOTĂRĂȘTE

Art.1. Se aproba ajustarea valorii aferente cheltuielilor cu materialele pentru restul de executat la data de 03.09.2021, pentru obiectivul de investitie **„ÎNFIINȚARE REȚEA CANALIZARE ȘI STAȚIE DE EPURARE ÎN SATELE CORNEȘTI, GĂVĂNEȘTI, STOLOJANI, TĂLPĂȘEȘTI, DN67 TĂMĂȘEȘTI - POD JALEȘ, COMUNA BĂLEȘTI, JUDEȚUL GORJ”**, conform Anexei care face parte integrantă din prezenta hotărâre.


Art.2. Primarul comunei Balesti va duce la indeplinire prevederile prezentei hotarari prin Serviciul economic, respectiv Compartimentul Licitatii si Achizitii publice.

**PRESEDINTE DE SEDINTA
CONSILIER LOCAL,
BALACESCU ION**



Hotararea a fost adoptata in sedinta ordinara a Consiliului local din data de 24.09.2021, cu un numar de 15 voturi pentru, 0 voturi impotriva, 0 abtineri, exprimate din numarul total de 15 consilieri prezenti la sedinta si din totalul de 15 consilieri in functie .

**CONTRASEMNEAZA,
SECRETAR GENERAL
BALDOVIN CONSTANTIN CRISTI**



**BĂLEȘTI
Nr. 65/24.09.2021**

Anexa HCL nr. 65/24.09.2021

H. Buzza

OBIECTIV: " ÎNFIINTARE REȚEA CANALIZARE SI STATIE DE EPURARE ÎN SATELE CORNEȘTI, GAVANESTI, STOLOJANI, TALPASEȘTI, DN67 TAMASEȘTI - POD JALES, COMUNA BALEȘTI, JUDEȚUL GORJ"

Beneficiar: COMUNA BALEȘTI, JUDEȚUL GORJ
Executant: SC MEVA CONCEPT SRL

PRIMĂRIA COMUNEI BALEȘTI
JUDEȚUL GORJ
NR. 14624
Ziua 15 Luna 09 Anul 2021

STADIU FIZIC SI VALORIC - REST DE EXECUTAT 03.09.2021

Nr. crt	Denumire	Valoare oferta fara TVA	NR DS 1	NCS DS 1	Realizat 2019	Rest de executat ian.2020	Rest de executat ian.2020 CAM 2.25%	NR DS 4	NCS DS4	Realizat cumul	Rest de executat	Stadiu fizic executat
0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	STOLOJANI	2,339,357.73	176,127.60	175,372.98	323,706.81	2,014,896.30	2,022,532.30	253,979.81	165,996.29	1,670,933.74	587,321.85	71%
1.1.	Colector PRINCIPAL de canalizare gravitacional PVC SN 8 d.250 L=2082 m - DJ672C	520,048.42			0.00	520,048.42	522,213.13			266,710.82	255,502.31	51%
1.2.	Colector SECUNDAR de canalizare gravitacional PVC SN 8 d.250 L=728 m - DJ672C	209,021.44			0.00	209,021.44	209,737.83			58,009.56	151,728.27	28%
1.3	Camine de racord Colector PRINCIPAL - DJ672C	129,462.27	75,637.62	75,313.55	0.00	129,138.20	129,858.92			31,585.01	98,273.91	24%
1.4	Colector PRINCIPAL de canalizare gravitacional PVC SN 8 d.250 L=4078 m - DJ672E	864,707.57			323,706.81	541,000.76	542,953.89	70,098.65	6,502.33	803,064.38	0.00	93%
1.5	Colector SECUNDAR de canalizare gravitacional PVC SN 8 d.250 L=1019 m - DJ672E	279,005.60			0.00	279,005.60	279,967.01	126,342.80		153,624.21	0.00	55%
1.6	Camine de racord Colector PRINCIPAL - DJ672E	164,128.52	100,489.98	100,059.43	0.00	163,697.97	164,577.51	57,538.36		107,039.14	0.01	65%
	Camine de racord Colector SECUNDAR - DJ672E								159,493.96	159,493.96	0.00	100%
1.7	SUBTRAVERSARI SANT DESCHIS - STOLOJANI	11,089.32			0.00	11,089.32	11,097.76			11,097.76	0.00	100%
1.8	SUBTRAVERSARI FORAJ COLECTOR SECUNDAR - STOLOJANI	161,894.59			0.00	161,894.59	162,126.25			80,308.90	81,817.35	50%
2	TALPASEȘTI	2,074,619.94	163,161.15	162,462.08	928,466.69	1,145,452.18	1,149,537.86	177,053.42	150,650.94	1,198,568.77	853,035.30	58%
2.1	Colector PRINCIPAL de canalizare gravitacional PVC SN 8 d.250 L=3039 m - DJ672C	683,857.69			539,783.57	144,074.12	144,614.37			602,621.51	81,776.43	88%
2.2	Colector SECUNDAR de canalizare gravitacional PVC SN 8 d.250 L=1136 m - DJ672C	359,749.47			164,200.18	195,549.29	195,914.15	177,053.42		183,060.91	0.00	51%
2.3	Camine de racord Colector PRINCIPAL - DJ672C	193,950.53	135,067.18	134,488.48	111,462.27	81,909.56	82,210.23			149,212.74	44,459.76	77%
	Camine de racord Colector SECUNDAR - DJ672C								150,650.94	150,650.94	0.00	100%
2.4	Colector PRINCIPAL de canalizare gravitacional PVC SN 8 d.250 L=2796 m - DN67	568,124.09			0.00	568,124.09	570,697.71			0.00	570,697.71	0%
2.5	Camine de racord Colector PRINCIPAL - DN67	34,771.47	28,093.97	27,973.60	0.00	34,651.10	34,786.87			0.00	34,786.87	0%
2.6	SUBTRAVERSARI COLECTOR PRINCIPAL FORAJ - TALPASEȘTI	90,711.46			12,384.74	78,326.72	78,436.39			12,384.74	78,436.39	14%
2.7	SUBTRAVERSARI FORAJ COLECTOR SECUNDAR - TALPASEȘTI	42,817.30			0.00	42,817.30	42,878.14			0.00	42,878.14	0%
2.8	SUPRATRAVERSARI TALPASEȘTI	100,637.93			100,637.93	0.00	0.00			100,637.93	0.00	100%
3	CORNEȘTI	2,228,369.94	296,067.27	294,798.75	875,921.66	1,349,179.76	1,355,243.68	67,488.88	154,506.07	1,050,190.04	1,267,992.49	47%
3.1	Colector PRINCIPAL de canalizare gravitacional PVC SN 8 d.250 L=2227 m - DJ672E	476,511.23			472,878.64	3,632.59	3,655.69			472,878.64	3,655.69	99%
3.2	Colector SECUNDAR de canalizare gravitacional PVC SN 8 d.250 L=969 m - DJ 672E	265,440.78			178,372.56	87,068.22	87,251.19	67,488.88	32,508.66	230,643.53	0.00	87%
3.3	Camine de racord Colector PRINCIPAL - DJ672E	176,451.51	111,295.36	110,818.51	121,824.04	54,150.62	54,511.53			121,824.04	54,511.53	69%
	Camine de racord Colector SECUNDAR - DJ672E	0.00							121,997.41	121,997.41	0.00	100%
3.4	Colector PRINCIPAL de canalizare gravitacional PVC SN 8 d.250 L=4440m - DN67	978,714.28			28,021.50	950,692.78	955,200.65			28,021.50	955,200.65	3%
3.5	Camine de racord Colector PRINCIPAL - DN67	144,294.29	124,261.81	123,729.40	5,251.20	138,510.68	138,988.95			5,251.20	138,988.95	4%
3.6	Camine de racord - Cornestii Noi	93,695.22	60,510.10	60,250.84	0.00	93,435.96	93,914.70			0.00	93,914.70	0%
3.7	SUBTRAVERSARI SANT DESCHIS - CORNEȘTI	5,194.33			5,194.33	0.00	0.00			5,194.33	0.00	100%
3.8	SUBTRAVERSARI COLECTOR PRINCIPAL FORAJ - CORNEȘTI	68,942.34			64,379.39	4,562.95	4,569.47			64,379.39	4,569.47	93%
3.9	SUBTRAVERSARI FORAJ COLECTOR SECUNDAR - CORNEȘTI	17,125.96			0.00	17,125.96	17,151.50			0.00	17,151.50	0%
4	GAVANESTI DC	910,535.26	0.00	0.00	0.00	910,535.26	914,060.77	0.00	0.00	324,046.13	590,014.64	36%
4.1	Colector PRINCIPAL de canalizare gravitacional PVC SN 8 d.250 L=2642 m - DC	575,033.38			0.00	575,033.38	577,342.61			287,058.65	290,283.96	50%
4.2	Colector SECUNDAR de canalizare gravitacional PVC SN 8 d.250 L=548 m - DC	154,207.91			0.00	154,207.91	154,731.84			23,670.64	131,061.00	15%
4.3	Camine de racord Colector PRINCIPAL - DC	114,654.42			0.00	114,654.42	115,250.33			2,452.24	112,798.09	2%
4.4	SUBTRAVERSARI FORAJ COLECTOR SECUNDAR - GAVANESTI	51,267.53			0.00	51,267.53	51,342.36			0.00	51,342.36	0%
4.5	SUBTRAVERSARI FORAJ COLECTOR PRINCIPAL - GAVANESTI	15,372.02			0.00	15,372.02	15,393.83			10,864.60	4,529.23	71%
5	TAMASEȘTI DN67	326,545.37	0.00	0.00	0.00	326,545.37	327,829.49	0.00	0.00	0.00	327,829.49	0%
5.1	Colector PRINCIPAL de canalizare gravitacional PVC SN 8 d.250 L=1579 m - DN67	302,138.16			0.00	302,138.16	303,323.42			0.00	303,323.42	0%
5.2	Camine de racord Colector PRINCIPAL - DN67	24,407.21			0.00	24,407.21	24,506.07			0.00	24,506.07	0%
6	LUCRARI DE DESFACERI/REFACERI	332,193.05	0.00	0.00	0.00	332,193.05	332,193.09	0.00	0.00	160,573.50	171,619.59	48%
6.1	DESFACERI / REFACERI SISTEM RUTIER	104,038.14			0.00	104,038.14	104,038.18			0.00	104,038.18	0%
6.2	REFACERE ACESE DIN BETON	228,154.91			0.00	228,154.91	228,154.91			160,573.50	67,581.41	70%
7	STATII DE POMPARE + REFULARE	1,423,938.03	0.00	0.00	1,147,103.70	276,834.33	278,270.78	0.00	0.00	1,186,846.70	258,527.78	82%
7.1	Conducta de refulare Spau 1 - 7	369,246.68			273,016.56	96,230.12	96,633.93			273,016.56	96,633.93	74%
7.2	Statie de pompare Spau1	14,306.55			0.00	14,306.55	14,422.12			4,935.69	9,486.43	34%
7.3	Statie de pompare Spau2	14,306.55			0.00	14,306.55	14,422.12			0.00	14,422.12	0%
7.4	Statie de pompare Spau3	14,306.55			0.00	14,306.55	14,422.12			4,935.77	9,486.35	35%
7.5	Statie de pompare Spau4	14,306.55			0.00	14,306.55	14,422.12			4,935.77	9,486.35	35%

7.6	Statie de pompare Spau5	14,306.55			0.00	14,306.55	14,422.12			0.00	14,422.12	0%
7.7	Statie de pompare Spau6	14,306.55			0.00	14,306.55	14,422.12			0.00	14,422.12	0%
7.8	Statie de pompare Spau7	14,306.55			0.00	14,306.55	14,422.12			0.00	14,422.12	0%
7.9	SUBTRAVERSARI REFULARE	26,429.02			0.00	26,429.02	26,429.02			4,935.77	9,486.35	35%
7.10	SUBTRAVERSARI SANT DESCHIS -REFULARE	23,745.24			0.00	23,745.24	23,745.24			0.00	14,422.12	0%
7.11	Camin tip 1 conducte de refulare (CCA1, CCA2, CA1, CA2, CA3)	26,505.44			0.00	26,505.44	26,505.44			23,122.08	3,312.63	87%
7.12	Camin tip 2 conducte de refulare (CCG7, CCG8, CCG9, CG2, CCG10, CCG11, CCG12, CCG13, CCG15, CCG2, CCG4, CCG6, CG1)	70,766.36			26,505.43	0.00	0.00			0.00	23,776.12	0%
7.13	Camin tip 3 conducte de refulare (CCG1, CCG3, CCG5, CG2)	28,892.73			55,352.14	15,414.22	15,426.70			55,352.14	15,426.70	78%
7.14	Supratraversare cursuri de apa cu conducta De 90mm si De110mm	40,214.76			28,892.73	0.00	0.00			28,892.73	0.00	100%
7.15	Alimentare cu energie electrica Spau 1 -7	33,281.95			40,214.76	0.00	0.00			40,214.76	0.00	100%
7.16	Lista echipamente - statii de pompare	700,000.00			0.00	33,281.95	33,456.56			0.00	33,456.56	0%
7.17	DOTARI	3,210.00			700,000.00	0.00	0.00			700,000.00	0.00	100%
7.18	UTILAJE FARA MONTAJ - DOTARI ECHIPAMENTE FARA MONTAJ	1,500.00			0.00	3,210.00	3,210.00			0.00	3,210.00	0%
8	STATIE EPURARE Q=270MC	1,983,527.94			0.00	1,500.00	1,500.00			0.00	1,500.00	0%
8.1	INSTALATII DE VENTILATIE	5,812.62			1,983,527.93	0.00	0.00	0.00	0.00	1,983,527.93	0.00	100%
8.2	INSTALATII SANITARE	3,923.92			5,812.62	0.00	0.00			5,812.62	0.00	100%
8.3	INSTALATII ELECTRICE	226,341.46			3,923.92	0.00	0.00			3,923.92	0.00	100%
8.4	CONDUCTE APA CANAL - RELETE IN INCINTA STATIEI DE EPURARE	180,496.68			226,341.46	0.00	0.00			226,341.46	0.00	100%
8.5	LUCRARI CIVILE - CAMINE IN INCINTA STATIEI DE EPURARE	25,347.78			180,496.68	0.00	0.00			180,496.68	0.00	100%
8.6	LUCRARI CIVILE -AMENAJARI IN INCINTA STATIEI DE EPURARE	112,884.96			25,347.78	0.00	0.00			25,347.78	0.00	100%
8.7	LUCRARI CIVILE - BAZIN EGALIZARE + BAZIN SEPARATOR GRASIMI+CAMERA TEHNICA	132,242.53			112,884.96	0.00	0.00			112,884.96	0.00	100%
8.8	LUCRARI CIVILE - CUVA CONTAINER EVACUARE GRASIMI	2,733.94			132,242.53	0.00	0.00			132,242.53	0.00	100%
8.9	LUCRARI CIVILE - PLATFORMA DEPOZITARE SACI DE NAMOL DESHIDRATAT	1,403.66			2,733.94	0.00	0.00			2,733.94	0.00	100%
8.10	LUCRARI CIVILE - STATIE POMPARE EVACUARE APA EPURATA	2,501.21			1,403.66	0.00	0.00			1,403.66	0.00	100%
8.11	LUCRARI CIVILE - MODUL BIOLOGIC	27,499.83			2,501.21	0.00	0.00			2,501.21	0.00	100%
8.12	MONTAJ ECHIPAMENTE - STATIE EPURARE	12,339.34			27,499.83	0.00	0.00			27,499.83	0.00	100%
8.13	LISTA ECHIPAMENTE - STATIE EPURARE	1,250,000.00			12,339.34	0.00	0.00			12,339.34	0.00	100%
9	ORGANIZARE DE SANTIER	21,249.33			1,250,000.00	0.00	0.00			1,250,000.00	0.00	100%
9.1	ORGANIZARE DE SANTIER	21,249.33			21,249.33	0.00	0.00	0.00	0.00	21,249.33	0.00	100%
	TOTAL (fara TVA)	11,638,336.59	635,356.02	632,633.81	5,279,978.12	6,355,636.25	6,379,667.97	498,522.11	471,153.30	7,575,936.14	4,056,341.14	65%
	TVA	2,211,283.95	120,717.64	120,200.42	1,003,195.84	1,207,570.89	1,212,136.91	94,719.20	89,519.13	1,439,427.87	770,704.82	
	TOTAL GENERAL	13,849,620.54	756,073.66	752,834.23	6,283,173.96	7,563,207.14	7,591,804.88	593,241.31	560,672.43	9,015,364.01	4,827,045.96	
	Majorare conform OG15/2021		507,528.97									
	Rest de executat dupa majorare		4,963,888.11									
	Rest de executat dupa majorare		12,139,804.26									

EXECUTANT
SC MEVA CONCEPT SRL
Administrator
Paraschiv Liqia Andreea

DIRIGINTE DE SANTIER

BENEFICIAR
UAT COMUNA BALESTI



ROMANIA - M.D.R.T. - I.S.C.
DINA ION
DIRIGINTE DE SANTIER
Aut. Nr. 00020363; 00018231
DOMENII / SUBDOMENII:
2.2; 3.1; 6



Initiator
Primar
Ungureanu M. de Ch - Ion

PRESEANIE DE
BALACERU

Secretar General,
Balaceru